

附件5-1:

<h2 style="text-align: center;">绩效目标自评表</h2> <h3 style="text-align: center;">(2020年度)</h3>								
项目名称		2019年中央新增财政专项扶贫资金瓦石峡镇防渗渠建设项目(80万元)		项目负责人及电话	钟朋(15352761185)			
主管部门		[13]若羌县扶贫办		实施单位	[078001001]若羌县瓦石峡镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	80	80	10	100%	100%	
		其中:本年财政拨款	80	80	10	100%	100%	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	建设塔什萨依村牧民一期耕地防渗渠3.44公里,农渠断面型式采用70U型断面(设计渠深0.7m,口宽1m,壁厚6cm,设计流量0.15m <sup>3</sup> /s),C20W4F150混凝土,下设200mm厚砂砾石防冻层,受益贫困户15户。			建设防渗渠3.44公里,受益贫困户15户,后期参照(瓦石峡镇项目监管事项进行管理)				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	新增70U型断面防渗渠长(公里)	7	≥3.44公里	≥3.44公里	7	
			贫困村农田水利设施改善(个)	7	≥1个	≥1个	7	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	7	100%	100%	7	
			设施正常使用率(%)	7	≥96%	≥96%	7	
		时效指标	当年开工率(%)	10	≥97%	≥97%	10	
			当年完成率(%)	7	≥100%	≥100%	7	
		成本指标	修建防渗渠补助标准(万元/公里)	5	≤23.2万元/公里	≤23.2万元/公里	5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	防渗渠使用年限(年)	6	≥15年	≥15年	6	
		经济效益指标	每户节约灌溉电费(元)	6	≥1800元	≥1800元	6	
			受益建档立卡贫困人口数(人)	5	≥15人	≥15人	5	
		生态效益指标	通过项目实施可减少地下水使用量(%)	5	≥97%	≥97%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	10	≥95%	≥95%	10	
	总分			92			92	