

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	牧业村卫生厕所改造项目			项目负责人及电话	钟朋(15352761185)			
主管部门	[13]扶贫办			实施单位	[078001001]若羌县瓦石峡镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	25	25	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	25	25	-	100%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	推进卫生厕所改造入户项目25户, 每户补助1万元, 用于改水、贴瓷砖、购置马桶蹲便器、淋雨设施等, 确保贫困户能用水冲式厕所, 项目总投资25 万元。			截至目前, 共完成厕所改造25套, 涉及受益户25户, 达到预期效益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
			储水式电热水器、不锈钢软管、全铜四档龙头、增压顶喷(手喷)(套)	4	≥25套	≥25套	4	
			超旋式吸座便器抽水节陶瓷连体坐厕户型防臭(座)	4	≥25座	≥25座	4	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	30*30耐磨瓷砖（户均5m ² ）	4	≥125m ²	≥125m ²	4	
			30*30全面釉面瓷砖（户均25m ² ）	4	≥625m ²	≥625m ²	4	
			包含陶瓷成品洗脸盆、浴室镜柜、水龙头(套)	4	≥25间	≥25间	4	
			新装插座、电线等设施（套）	4	≥25套	≥25套	4	
			下水器、下水管、淋雨下水器（洗手盆冷热水管安装、洗手盆下水、马桶上水、排水管道、不锈钢防臭地漏）(套)	4	≥25套	≥25套	4	
			30*30铝扣板防水天花板、浴室灯一盏(套)	4	≥25套	≥25套	4	
	产出指标 (50分)	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（%）	5	≥96%	≥96%	5	
		成本指标	补助标准（元）	5	≤10000元	≤10000元	5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目使用年限(年)	5	≥3年	≥3年	5	
提高健康水平，减少传染病的发生（是否有效）			7	有效	有效	7		
社会效益		提高人居环境建设，规划美丽乡村（是否有效）	7	有效	有效	7		

		指标	受益建档立卡贫困人口数 (人)	7	≥25人	≥25人	7	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满意度 (%)	10	≥97.5%	≥97.5%	10	
总分				93			93	