

附件5-1:

绩效目标自评表 (2019年度)								
项目名称	铁木里克乡铁木里克村煤改电增量工程			项目负责人及电话	艾合麦提·艾麦尔 13899025023			
主管部门	若羌县扶贫开发领导小组			实施单位	若羌县铁木里克乡人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	2.75856万元	2.75856万元		10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	2.75856万元	2.75856万元		10	100%	10	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	对3户贫困户住宅实施冬季采暖煤改电项目, 项目资金用于购置暖气片、采暖设备、入户线路改造(所有实施内容包含材料和人工费用), 每户补助改造面积60m <sup>2</sup> , 投入1万元(超出费用, 农户自行承担)。项目建成后, 可有效解决贫困户冬季取暖需求, 改善住房环境, 消除煤气中毒的安全隐患。			已完成对3户贫困户住宅实施冬季采暖煤改电项目, 项目资金用于购置暖气片、采暖设备、入户线路改造(所有实施内容包含材料和人工费用), 每户补助改造面积60m <sup>2</sup> , 投入0.91952万元(超出费用, 农户自行承担)。有效解决了贫困户冬季取暖需求, 改善住房环境, 消除煤气中毒的安全隐患。				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
		数量指标	购买安装电采暖设备户数(户)	10	≥3户	3户	10	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	10	≥100%	验收合格	10	
		时效指标	工程完成时限	10	工程完成时限2019/11/30前	2019/11/18	10	
			年完成率(%)	10	≤100%	完成率100%	10	
	成本指标	电采暖每户补助标准(万元)	10	≤0.91952万元	每户补助0.91952万元	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	环保设施使用年限(年)	5	工程使用年限≥15年	目前正在使用,发现问题及时整改	3	
			改善贫困户生活条件	5	显著改善贫困户冬季取暖条件	已改造3户生活(采暖)条件	5	
		经济效益指标	节约取暖费用(元)	5	≥1000元	节省1000元	5	
			★★★带动增加贫困人口全年总收入(元)	5	≥1000元	减少支出1000元	5	
		社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数(人)	5	≥3人	3人	5	
		生态效益指标	通过项目实施可减少空气污染	5	通过项目实施可减少污染空气	有效降低烧煤导致的空气污染	4	
满意度指标(10)	服务对象满意度指	受益建档立卡贫困人口满意度(%)	10	≥95%	95%	10		
总分			100			97		